



# Ergebnismeldung nach DIN 1045-3, Anhang ND.6 (1)

## Abmeldung von Beton-Baustellen der ÜK 2/3

Hinweis: Nach Beendigung der Bauarbeiten sind die Ergebnisse aller Prüfungen für Beton der ÜK2 und 3 der bauüberwachenden Behörde und der Überwachungsstelle zu übergeben.

### Angaben zur Baustelle:

1	Ausführendes Unternehmen (Anschritt)  abweichende Rechnungsadresse bitte zusätzlich angeben!	<b>Heinz Musterbau, Bauunternehmung</b> <b>Musterstraße 1</b> <b>56555 Musterstadt</b>	
2	Baustelle (Bezeichnung, Anschrift)	<b>Neubau Brückenbauwerke, BW 1 + 2</b> <b>An der Hauptstraße, 56555 Musterstadt</b>	
3	Bauleiter / Vertreter (Name, Telefon)	<b>Herr Müller (0177/1234567)</b> <b>Herr Meyer (0166/1234567)</b>	
4	Ständige Betonprüfstelle (Bezeichnung, Anschrift)  Prüfstellenleiter	<b>Betonprüf GmbH &amp; Co. KG</b> <b>Ziegelweg 1, 56555 Musterstadt</b> <b>Herr Schmidt</b>	Vertrag <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
-	Anerkannte Überwachungsstelle	 MPVA Neuwied GmbH Sandkauler Weg 1, 56564 Neuwied Tel: 02631-3993-0 Fax: 02631-3993-40 Mail: <a href="mailto:info@mpva.de">info@mpva.de</a>	

5	Verarbeitete Betone der ÜK 2/3 (Art, Menge)	Transportbeton [m³]:	<b>1.300</b>	Baustellenbeton [m³]:	--
---	---	----------------------	--------------	-----------------------	----

Beton-Nr.	C	XC	XD	XS	XF	XA	XM	Konsistenz	Größtkorn	Festig.-entwickl.	Σ Betoniertage	Betonmenge	Σ Probewürfel
100200	25/30 LP	4	3	--	4	--	--	F3	32	M	3	80	3
100300	30/37	4	1	1	2	1	--	F3	16	M	1	30	3
100400	35/45	4	2	--	2	--	--	F2	32	L	7	740	8

Transportbetonwerk und dessen Überwachungs- und Zertifizierungsstelle	<b>TB-Werk Musterstadt</b> <b>Baustoffüberwachungs- und Zertifizierungsverein Transportbeton e.V.</b>
---	--

6	Ausführungszeitraum (Betonarbeiten)	Beginn:	02.05.2005	Ende:	28.11.2005
---	-------------------------------------	---------	------------	-------	------------

7	Beigefügte Unterlagen (bitte ankreuzen)				
<input checked="" type="checkbox"/>	Betoniertagebuch	<input checked="" type="checkbox"/>	Betonsortenverzeichnis	<input checked="" type="checkbox"/>	Eignungs-/Erstprüfungen
<input checked="" type="checkbox"/>	Beton-Lieferscheine	<input checked="" type="checkbox"/>	Protokolle Frischbetonprüfung	<input checked="" type="checkbox"/>	Ergebnisse Festbetonprüfung
<input checked="" type="checkbox"/>	Auswertung d. Druckfestigkeiten	<input checked="" type="checkbox"/>	Auszug Planspiegel / LV	<input checked="" type="checkbox"/>	Schulungsnachweise
<input checked="" type="checkbox"/>	Nachbehandlungstagebuch				

Erläuterung (falls Unterlagen nicht beigefügt wurden):

8	Erklärung (durch das ausführende Unternehmen) Das ausführende Bauunternehmen erklärt mit seiner Unterschrift die Richtigkeit der Angaben in diesem Formular sowie in den beigefügten Unterlagen. Ort, Datum: <b>Musterstadt, den 07.01.2006</b>	Stempel / Unterschrift (ausführendes Unternehmen) 
---	---	--

9	Bestätigung (der anerkannten Überwachungsstelle) Für die o. g. Baumaßnahme wurde die Abschlussprüfung durch die anerkannte Überwachungsstelle durchgeführt. (s. Prüfbericht Nr. _____) Ort, Datum: <b>Neuwied,</b>	Stempel / Unterschrift (anerkannte Überwachungsstelle)
---	---	--